

Planning des travaux

Date	Zone	Fréquence / Durée	Nature des travaux	Période
Du 15.10 au 6.11.22	Halte de la Vuarpillère	Travaux en semaine Travaux de nuit possibles	Réfection de la halte <i>Travaux bruyants</i>	Jour+nuit
Du 15.10 au 6.11.22	Chantier du dépôt-atelier NStCM à Trélex	Travaux 7j/7 de 4h à 20h Plusieurs nuit de travaux prévues	Réfection de la voie <i>Travaux bruyants</i>	Jour+nuit
Du 17.10 au 6.11.22	De Nyon à La Cure	Une à deux journées par secteur	Entretien de la voie <i>Travaux bruyants</i>	Jour
Du 17 au 23.10.22	Gare de Nyon	Travaux en semaine + week-end	Entretien de la voie <i>Travaux peu bruyants</i>	Jour
Du 17 au 21.10.22	Des Plantaz à L'Asse et de Trélex à Givrins	Travaux en semaine	Entretien de la ligne de contact <i>Travaux peu bruyants</i>	Jour
Du 17 au 31.10.22	La Joy-Clinique	Travaux en semaine + week-end Travaux de nuit possibles	Entretien de la voie <i>Travaux bruyants par moment</i>	Jour+nuit
Du 17.10 au 31.12.22	Bassins	Travaux en semaine	Réfection du mur de soutènement <i>Travaux bruyants par moment</i>	Jour
Du 24 au 30.10.2022	St-Cergue	Travaux en semaine	Réfection du mur à la sortie du tunnel de St-Cergue <i>Travaux bruyants par moment</i>	Jour
Du 24 au 28.10.2022	De Genolier à St-Cergue	Travaux en semaine	Entretien de la ligne de contact <i>Travaux peu bruyants</i>	Jour
Du 17.10 au 6.11.22	Des Plantaz à Trélex	24-31.10: Gare de Trélex - Chantier de Trélex 31.10-6.11: Chantier de Trélex - Gare des Plantaz	Renouvellement des installations de sécurité <i>Travaux bruyants par moment</i>	Jour

Les dates indiquées sont basées sur le planning théorique des travaux : il est possible que les chantiers ne démarrent ou ne finissent pas exactement aux dates indiquées en raison de contraintes externes (mauvaises conditions météorologique, panne de machine etc.)

Le NStCM assure mettre tout en œuvre pour limiter les nuisances lors des travaux, et particulièrement lors des travaux de nuit. L'ensemble des personnes intervenant sur ces chantier est sensibilisée à ce sujet.